

Autoriteti Kontraktor Keshilli i Qarkut Fier

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Furnizim vendosje me bazë materiale për rinovimin e varrezve

Nr. Prot.1651/5, datë 28.12.2020

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 28.12.2020

Numri I references së procedures/lotit:Ref -79000-11-17-2020

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

blerje me vlere te vogel

Negocim me shpallje të njoftimit të kontratës Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

□

□

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Keshilli I Qarkut Fier	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	‘Vëllezërit Kuka ’ sh.p.k	
Nën kontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	Furnizim vendosje me bazë materiale për rinovimin e varrezve	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	2520393 lekë	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	3024472lekë	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqërisigurimi)	302,447.20 lekë	
Kohëzgjatja e kontratës	30 dite kalendarike nga lidhja e kontratës	
Mbikqyrësi (përkontratat e punës)		
Kolaudatori (përkontratat e punës)		

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

- Procedura eshte mbyllur dhe mallrat jan marrë në dorëzim prej komisionit.

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

Nuk ka

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

-Shtesë kontrate

□

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

Nuk ka

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

Nuk ka

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

Po .Me ane te shkresës “Kërkesë për shtyrje afati për shkakë të kushteve atmosferike“ me nr 1651/9 prot datë 26.02.2021

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit,drejtuesit teknik, etj)

Nuk ka

B.2 Përfunduar x (po)

**- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar
28.05.2021**

- Data e kolaudimit (përkontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

Nuk ka

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

- Aplikim penalitetesh
-

- Konfiskim sigurim kontrate
-

- Zgjidhje kontrate
-

Autoriteti Kontraktor Keshilli i Qarkut Fier

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

Rikonstruksioni i rrugës Kallm i Madh –Kallm i Vogël

Nr. Prot.1639/6 , datë 28.12.2020

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 28.12.2020

Numri I references së procedures/lotit:Ref 78525-11-12-2020

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji iprocedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

blerje me vlere te vogel

Negocim me shpallje të njoftimit të kontratës Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

□

□

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Keshilli I Qarkut Fier	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	‘2N’ sh.p.k	
Nën kontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	Rikonstruksioni i rrugës Kallm i Madh –Kallm i Vogël	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	8809843 lekë	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	10571812 lekë	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqërisigurimi)	1057182 lekë	
Kohëzgjatja e kontratës	35 dite kalendarike nga lidhja e kontratës	
Mbikqyrësi (përkontratat e punës)	“Drincons “sh.p.k	
Kolaudatori (përkontratat e punës)	“6D –PLAN”sh.p.k	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

- Procedura eshte mbyllur dhe punimi i rruges eshte marr ne dorezim .

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

Nuk ka

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

-Shtesë kontrate

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

Nuk ka

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

Nuk ka

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

Nuk ka

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit,drejtuesit teknik, etj)

Nuk ka

B.2 Përfunduar (po)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

01.06.2021

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

25.03.2021-23.04.2021

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

Nuk ka

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

- Aplikim penalitetesh
-

- Konfiskim sigurim kontrate
-

- Zgjidhje kontrate
-

Autoriteti Kontraktor Keshilli i Qarkut Fier

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

“Furnizim vendosje pemësh për gjelbërimin e Spitalit Rajonal Memorial Fier “
Nr. Prot.399/6, datë 06.04.2021

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 06.04.2021

Numri I references së procedures/lotit:Ref -89215-03-05-2021

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji iprocedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

blerje me vlere te vogel

Negocim me shpallje të njoftimit të kontratës Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

□

□

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Keshilli I Qarkut Fier	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	‘DESARET COMPANY’ sh.p.k	
Nën kontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	“Furnizim vendosje pemësh për gjelbërimin e Spitalit Rajonal Memorial Fier “	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	8648653 lekë	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	10378383lekë	
Fondi rezervë (nëse ka)	251903 lekë	
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqërisigurimi)	1037838.3lekë	
Kohëzgjatja e kontratës	10 dite kalendarike nga lidhja e kontratës	
Mbikqyrësi (përkontratat e punës)		
Kolaudatori (përkontratat e punës)		

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

- Procedura eshte mbyllur dhe mallrat jan marrë në dorëzim prej komisionit.

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

Nuk ka

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

-Shtesë kontrate

□

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

Po.Eshtë realizuar Amendament Kontrate për shtesën e kontratës me nr 399/6 prot datë 06.04.2021.Amendamenti mban nr 399/20 prot datë 19.04.2021.

Baza ligjore ku mbështet kjo amendament kontrate eshte ligji nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", neni 127, pika 1/b dhe pika 2 .

Bazuar në kërkesën nr 399/10 prot datë 09.04.2021 depozituar në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore në datë 13.04.2021 Kontraktori“Desaret Company”sh.p.k ka konstatuar :

- a) Sipërfaqja e vëndit ku do të mbillen pemët sipas projektit fillestar është një terren i mbuluar me cakull dhe inerte gjë e cila nuk lejon operatorin të realizoj objektivin e tij për të mbjellë pemët si rrjedhojë kërkohet një zë punimesh shtesë “heqje inertesh” punim ky cili nuk është përfshirë në preventivin fitues të kontratës.
- b) Për të realizuar mbjelljen e pemëve sipas specifikimeve teknike mungon dhe zëri i punimeve “mbushje me dhë “

Më shkresën me nr 3220/1 prot datë 13.04.2021 prej Drejtorisë së Projekteve të Infrastrukturës, Bashkia Fier ka hartuar preventivin me emërtimin ‘Hedhje ,rrafshim ,mbushje me dhë *katëgoria III’që të arrihet qëllimi final dhe realizimi i kontratës fillestare “Furnizim vendosje pemësh për gjelbërimin e Spitalit Rajonal Memorial Fier “.*

Vlera e parashikuar në preventiv për hedhje ,rrafshim ,mbushje me dhë është më e vogël 20% të vlerës së kontratës fillestare .**Kontrata fillestare është 8648653(tetë million e gjashtëqind e dyzet e tetëmijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa tvsh dhe 10378383 (dhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tetëmijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë me tvsh kurse vlera e preventivit shtesë është 1499881 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e një)lekë pa tvsh dhe 1799857 (një milion shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë me tvsh pra nuk e kalon 20% të kontratës fillestare.**

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

1499881 lekë pa tvsh

1799857 lekë me tvsh

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)□

Po .Me ane te shkresës “Kërkesë për shtyrje afati “ me nr 399/14 prot datë 16.04..2021

Është kërkuar shtyrje afati :5 ditë

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit,drejtuesit teknik, etj)

Nuk ka

B.2 Përfunduar

x (po)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

27.05.2021

- Data e kolaudimit (përkontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

Nuk ka

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

- Aplikim penalitetesh
-

- Konfiskim sigurim kontrate
-

- Zgjidhje kontrate
-

